

ПРОТОКОЛ

окружного совещания совместно с заседанием рабочей группы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Сибири координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (в режиме видеоконференции)

Об обеспечении услугами подвижной радиотелефонной связи магистральных автомобильных трасс Сибири

г. Новосибирск

17 сентября 2013 г.

Председательствовали: Гончаров И.А., Беленький В.Г.

Присутствовали: по списку

Слушали: Алхазова Д.М., Болдырева К.В., Малова Д.А., Петрова А.А., Федоренко А.В., Смыкодуб А.А., Овсянникова В. И., Козлова С.Ю., Евдокимова Д.В., Бодарева С.Г., Проводина Д.М., Талкина Д.Д., Шикалова А.В., Седина А.И.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2012 года № 722-р «Об обеспечении устойчивого функционирования подвижной радиотелефонной связи на магистральных автомобильных дорогах федерального значения» (далее – Распоряжение) в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях проводятся работы по строительству объектов подвижной радиотелефонной связи вдоль автодорог федерального значения. На территории Сибирского федерального округа необходимо построить 46 базовых станций (Кемеровская область – 1, Иркутская область – 22, Республика Бурятия – 9, Забайкальский край – 14).

По озвученной информации, в указанных субъектах Российской Федерации в целом работы по строительству базовых станций проводятся в соответствии с установленным графиком. На всех площадках начаты строительные работы. В связи с задержкой начала проведения строительно-монтажных работ ОАО «РЖД» существует риск затягивания сроков сдачи объектов в эксплуатацию ввиду нерешенности вопросов энергообеспечения.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать сетевым организациям:

1.1. Рассмотреть возможность технологического присоединения объектов связи по временной схеме в срок не позднее 1 ноября 2013 г., с дальнейшим переводом электроснабжения объекта на постоянную схему с 30 ноября 2013 г.



1.2. Для синхронизации работ предоставить информацию операторам связи по срокам технологического присоединения строящихся объектов связи.

2. Просить руководство Восточно-Сибирской железной дороги и Забайкальской железной дороги поручить соответствующим структурным подразделениям ОАО «РЖД» ускорить строительство линий электропередач к 13 объектам связи на территории Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области и обеспечить подачу электроснабжения не позднее 10 ноября 2013 г.

3. Рекомендовать операторам сотовой связи:

3.1. Заключать с сетевыми организациями, при наличии такой возможности, договоры технологического присоединения строящихся объектов по временной схеме на период до 30 ноября 2013 года.

3.2. Скорректировать сроки монтажа и интеграции оборудования базовых станций на объектах, по которым решены вопросы электроснабжения (в том числе по временной схеме), с целью ускорения их ввода в эксплуатацию.

3.3. В целях безусловного исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 722-р не допускать изменение координат энергопринимающих устройств объектов связи.

3.4. Ускорить процесс предоставления в сетевые организации копий правоустанавливающих документов на земельные участки.

4. ОАО «МегаФон» и ЗАО «Байкалвестком» в срок до 25 сентября 2013 г. представить в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации согласованный с сетевыми организациями протокол или план мероприятий по обеспечению организации внешнего электроснабжения объектов связи в Иркутской области («Ангасолка (3 км)», «уч.Загорье», «Нижнечиркино») и в Забайкальском крае («Улетовский район, 250 км федеральной трассы М-55»), координаты размещения которых были изменены по отношению к координатам, указанным в заявках на технологическое присоединение, с указанием сроков, ответственных организаций и планов размещения объектов связи и электросетевой инфраструктуры.

5. ЗАО «Байкалвестком», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон» устранить замечания ОАО «Облкоммунэнерго» в связи с несоответствием координат размещения объектов связи, указанных в заявках на осуществление технологического присоединения, с фактическими координатами строительства объектов связи, по которым ответственность за строительство линий ВЭС несут сами операторы связи.

6. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти:

6.1. Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области:

- взять на особый контроль завершение работ по созданию инфраструктуры для обеспечения устойчивого функционирования подвижной радиотелефонной связи на магистральных автомобильных дорогах федерального значения в установленные сроки;

- проработать с МВД России, органами местного самоуправления, операторами связи и сетевыми организациями вопросы охраны строящихся и законченных строительством объектов связи и инфраструктуры энергообеспечения;

6.2. Иркутской области:

- проработать с Администрацией Шелеховского муниципального района вопросы ускорения работ по оформлению документов на предоставление земельного участка под строительство линии электропередач к объекту связи, расположенному по адресу: Иркутская область, обьездная дорога Шелехов-Ангарск, 6 км севернее п. Баклаши в срок до 7 октября 2013 г.;

- сократить сроки согласования и подписания договоров аренды, а также проведения экспертизы проектов освоения лесов на земельные участки под строительство линий внешнего электроснабжения;

6.3. Республики Бурятия и Иркутской области, осуществляющим государственные полномочия в сфере регулирования цен и тарифов, утвердить тарифные ставки на технологическое присоединение объектов связи в срок до 1 октября т.г.

Начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе



И.А.Гончаров

Руководитель рабочей группы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Сибири координационного совета МАСС



В.Г. Беленький

А55-4719
17 сентября 2013