

КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»  
И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»



ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
**ИНТЕР РАО ЕЭС**

## СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ «УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА»

23 июня 2015 г.  
Москва

**Цель проекта**

Строительство линий связи на территории РФ в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства»

**Заказчик**

ОАО «Ростелеком» по поручению Министерства связи РФ

**Генеральный подрядчик**

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»

**Срок реализации**

5 лет (2014 – 2019)

**Общая протяженность**

200 тыс. километров линий связи

**Количество населённых пунктов**

11 428 – в рамках договора от 07.08.2014 №01/25/636-14 между ОАО «Ростелеком» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»

**Субподрядчик по СФО**

**ООО УК «РусЭнергоМир»**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Алтайский край        | 6 районов |
| 2. Иркутская область     | 3         |
| 3. Кемеровская область   | 4         |
| 4. Красноярский край     | 4         |
| 5. Новосибирская область | 5-6       |
| 6. Омская область        | 3         |

|                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| План разработки Технических предложений<br>на 15.06.2015/ на 30.06.2015 | 267 / 285                     |
| Факт разработки Технических предложений                                 | 270                           |
| Согласовано МРФ Сибирь на 15.06.2015                                    | 217                           |
| На печати для согласования МРФ                                          | 51                            |
| План / Факт разработки / Согласования<br>Эскизных проектов              | 13 / 14 / 10                  |
| План / Факт разработки / Согласования<br>Рабочей документации           | 13 / 10 / 2 частично (нет ТУ) |
| План / Факт разработки / Согласования<br>Проектной документации         | 13 / 6 / 0                    |

**Россети и Ростелеком, заключив Соглашение о сотрудничестве, сняли обременения.**

**УВВ готовит ТУ без обременений энергетиков – срок 26.06.15.**

**По остальным участникам \ собственникам инфраструктуры (РЖД, лес, автодор...) обременения остаются, ведутся переговоры, но выдачи ТУ без обременений (бесплатно, в короткие сроки....) нет, информация отображена в справке исполнения протокола МАСС от 19.03.2015.**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разработка Альбома технических решений                         | ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» №554-14 от 10.09.14.                                                                                                                                                                                                       |
| Выполнение ПИР в отношении СПД (1, 2 этап)                     | ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» №575-14 от 26.11.14, №401-15 от 05.03.15.                                                                                                                                                                                  |
| Проектирование сетей связи и линий связи                       | ООО УК «РусЭнергоМир» №1002-1/2014 от 02.10.14                                                                                                                                                                                              |
| Строительство линий связи                                      | ООО УК «РусЭнергоМир» №247 от 09.02.15                                                                                                                                                                                                      |
| Поставка арматуры и кабельных принадлежностей                  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» №V14/8/15 от 14.04.15;<br>ООО «Дельфос» №140415/1 от 14.04.15.<br>ООО ТД «Эм-Кабель» №17-04/2015 от 17.04.15; О<br>ОО «ТЭМЗ» №б/н от 14.05.15.                                                                        |
| Поставка кабельной продукции                                   | ООО «Инкаб» №44/15 от 27.05.15;<br>ООО «Техлайн» №20/05-15 от 27.05.15;<br>ООО «ТД «ЭМ-Кабель» №27/05/2015 от 27.05.15;<br>ЗАО «Связьстройдеталь» №771114-15/Г-2 от 26.05.15;<br>ООО «Инлайн Телеком Солюшенс» №ITS-15-06-0154 от 01.06.15. |
| Поставка муфт                                                  | №7712214-15/Г от 20.04.2015 с ЗАО «Связьстройдеталь».                                                                                                                                                                                       |
| Поставка оптических распределительных шкафов (Шкаф энергетика) | Договор с ЗАО «Научно-производственная Компания РоТек» находится на согласовании у Поставщика.                                                                                                                                              |

ПИР – Проектно-изыскательские работы  
СПД – Сеть передачи данных

1

Кабель основной конкурс:

Подведены итоги первого этапа конкурса. Победители определены, договоры заключены.

Документы для объявления второго этапа конкурса на согласовании с 28.05.15.

Объявление второго этапа - 25.06.15.

Начало поставки на объекты - 22.07.15.

2

Кабель ускоренная процедура:

Лот 1 (самонесущий) - процедура отменена.

Лот 2 (Грозотрос) - победитель определен (ООО «ТД «ЭМ-Кабель»), договор заключен.

3

Арматура:

Объявлены победители первого этапа конкурса. Заключены рамочные договора поставки.

Документы для объявления второго этапа конкурса на согласовании

Объявление второго этапа - 25.06.15. Начало поставки на объекты - 22.07.15.

4

Муфты:

Победитель определен, договор заключен. Идет определение потребности, размещаем заказы.

5

Шкафы энергетика:

Победитель определен, договор в процессе заключения. Начало поставки на объект – 22.07.15

ТЗП – Торгово-закупочная процедура

ЦЗК – Центральная закупочная комиссия

КОМПАНИЯ  
ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» и  
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

---

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!



ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
**ИНТЕР РАО ЕЭС**

119019, г. Москва, Филипповский переулок, д. 13, стр. 1

Телефон: + 7 (495) 221-75-60/62

Факс: + 7 (495) 221-75-60/62

E-mail: [info@interef.ru](mailto:info@interef.ru)

